



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



RADA GMINY CHYBIE
ul. Bielska 78 43-520 Chybie

Informacja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chybie – Wpłynęło dnia 10.09.24r.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa podłączeń do nowopowstałej kanalizacji

Of

Chybie 10.09.2024 r.

Sprawozdanie za okres od 13 sierpnia do 10 września 2024 z realizacji poszczególnych działań:

1. **Budowa podłączeń do nowopowstałej sieci kanalizacji** – kontrakt 142/2022, wykonawca INSTAL BRATEK S.C.:
 - a) W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlano-montażowe. Zgodnie z zawartymi umowami na podłączenia, prace prowadzono w rej. ulic: Jagodowa, K. Miarki, Świerkowa i Wyzwolenia.
 - b) Obecny stopień realizacji podłączeń prezentuje się następująco:
 - podpisane umowy z właścicielami nieruchomości: 557
 - wpłacone zaliczki: 541
 - wykonane podłącza: 541
 - liczba nieruchomości deklarujących własne podłączenia: 162, w tym:
 - podłączonych obecnie – 152
 - w trakcie uzgadniania warunków podłączenia – 10
 - c) Dnia 30/08/2024r. Starostwo Powiatowe w Cieszynie zatwierdziło zgłoszenie robót budowlanych w zakresie *rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączeń*. W związku z powyższym dnia 3 września br. firmie INSTAL-BRATEK przekazano teren budowy celem rozpoczęcia prac budowlano-montażowych obejmujących rozbudowę sieci kanalizacji wraz z podłączeniem 23 nowych (kolejnych) nieruchomości. Realizacja działania obejmie m.in.:
 - Budowę sieci ciśnieniowej fi 50 mm - blisko 264 m.b.
 - Budowę sieci grawitacyjnej fi 160mm – ponad 110 m.b.
 - Budowę sieci grawitacyjnej fi 200mm – ponad 115 m.b.
 - Zabudowę 19 szt. pompowni przydomowych ścieków

Planowany termin zakończenia przedmiotowych robót to 24 września 2024 r.

2. **Postęp finansowy:**

Do dnia przedmiotowej informacji, w związku z wdrażanym działaniem, poniesione wydatki ogółem wyniosły: 2 892 215,75 zł brutto. Wysokość środków finansowych rozliczanych w ramach dotacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 936 995,86 zł. Wartość zaakceptowanego rozliczenia robót do wypłaty wynosi 410 888,51 zł brutto.

3. **Działania pozostałe:**

- a) zakończono proces granulacji osadu ściekowego, w ślad wdrożonej modernizacji oczyszczalni ścieków oraz otrzymanego ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi certyfikatu dopuszczającego granulaty AGRO-CHYBIE do zastosowania w sektorze upraw rolnych, w tym upraw paszowych oraz na nieużytkach. Zgranulowano ponad 300 ton.
- b) W okresie sprawozdawczym kontynuowano czynności związane z wykupem odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w myśl Zarządzenia nr 144/WG/2023 Wójta Gminy Chybie z dnia



08/11/2023r.w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez uprawnione podmioty z własnych środków na terenie Gminy Chybie. Pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski na kwotę 53 052,00 zł.

- c) Zainteresowanym osobom udzielano informacji w zakresie zasad i możliwości odpłatnego przejmowania urządzeń kanalizacyjnych przez gminę.
- d) Udzielano również wsparcia doradczego w zakresie składania wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie kosztów budowy podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w projekcie „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”.
- e) Mieszkańcom wykonującym podłączenia indywidualne gminy świadczono również wsparcie w zakresie procedury i uzupełniania dokumentów do wydawania warunków technicznych oraz zawierania umów na odprowadzanie ścieków z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Z up. Wójta Gminy

Wojciech Sikora
Zastępca Wójta Gminy