



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



RADA GMINY CHYBIE  
ul. Bielska 78 43-528 Chybie

**Informacja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chybie –  
Nowa sieć kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków oraz  
budowa podłączeń do nowopowstałej kanalizacji**

Wypełniono dnia 10.06.24r.  
Gh

Chybie 10.06.2024 r.

Projekt nr POIŚ.02.03.00-00-0256/16-05 „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, dofinansowany dotacją z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Budowa podłączeń do nowopowstałej kanalizacji dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Sprawozdanie za okres od 9 kwietnia – 10 czerwca 2024 z realizacji poszczególnych działań:

**1. Budowa podłączeń do nowopowstałej sieci kanalizacji:**

- a) W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlano-montażowe. Zgodnie z zawartymi umowami na podłączenia, prace prowadzono w rej. ulic: Chrobrego, Darwina, Dębowa, Kalinowa, Kasztanowa, Leśna, Ogrodnicza, Podgroble, Powstańców Śląskich, Sienkiewicza, Świerkowa, Wyzwolenia.
- b) Zainteresowanym mieszkańcom udzielano wsparcia doradczego w zakresie wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie kosztów budowy podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w projekcie „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”. Informacji udzielano osobiście, w biurze przy ul. Bielska 40, e-mail oraz telefonicznie.
- c) Rozpoczęto okresową weryfikację rozliczenia finansowego przedłożonego przez Wykonawcę robót z zakończonej części robót podłączeniowych dla poszczególnych nieruchomości. Wartość rozliczenia 410 888,51 zł brutto.
- a) Obecny stopień realizacji podłączeń prezentuje się następująco:
  - podpisane umowy z właścicielami nieruchomości: 541
  - wpłacone zaliczki: 538
  - wykonane podłącza: 522
  - liczba nieruchomości deklarujących własne podłączenia: 160, w tym:
    - podłączonych obecnie – 145
    - w trakcie uzgadniania warunków podłączenia – 15

**2. Postęp finansowy:**

1) projekt „Ochrona wód zbiornika....”:

- a) Trwa weryfikacja rozliczenia końcowego projektu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Planowany termin zakończenia przypada na czerwiec br.
- b) W okresie sprawozdawczym nie ponoszono żadnych wydatków.



2) Budowa podłączeń:

Do dnia przedmiotowej informacji, w związku z wdrażanym działaniem, poniesione wydatki ogółem wyniosły: 2 482 568,75 zł brutto. Wysokość środków finansowych rozliczanych w ramach dotacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 802 714,05 zł. Wartość robót będących obecnie w weryfikacji wynosi 410 888,51 zł brutto, w tym udział środków dotacji na poziomie 134 281,81 zł.

**3. Działania pozostałe:**

- a) rozpoczęto proces granulacji osadu ściekowego, w myśl ostatnio wdrożonej modernizacji oczyszczalni ścieków oraz otrzymanego ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi certyfikatu dopuszczającego granulat AGRO-CHYBIE do zastosowania w sektorze upraw rolnych, w tym upraw paszowych oraz na nieużytkach. Obecnie zgranulowano blisko 80 ton.
- b) W okresie sprawozdawczym kontynuowano czynności związane z wykupem odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w myśl *Zarządzenia nr 144/WG//2023 Wójta Gminy Chybie z dnia 08/11/2023r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez uprawnione podmioty z własnych środków na terenie Gminy Chybie*. Obecnie rozpatrywane są 3 wnioski na kwotę 50 300 zł. Łącznie wpłynęły 4 wnioski o ww. wykup na łączną kwotę 53 052,00 zł.
- c) Zainteresowanym osobom udzielano również informacji w zakresie zasad i możliwości odpłatnego przejmowania urządzeń kanalizacyjnych przez gminę.
- d) Mieszkańcom gminy udzielano również pomocy w zakresie procedury i uzupełniania dokumentów do wydawania warunków technicznych oraz zawierania umów na odprowadzanie ścieków z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Opracował: Tomasz Świszcz  
Chybie, 10/06/2024 r.

Z up. Wójta Gminy  
Wojciech Sikora  
Zastępca Wójta Gminy