



**Informacja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chybie –  
Nowa sieć kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków oraz  
budowa podłączeń do nowopowstałej kanalizacji**

**Chybie 09.08.2024 r.**

Projekt nr POIŚ.02.03.00-00-0256/16-05 „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, dofinansowany dotacją z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Budowa podłączeń do nowopowstałej kanalizacji dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Sprawozdanie za okres od 10 czerwca – 12 sierpnia 2024 z realizacji poszczególnych działań:

- 1. Budowa podłączeń do nowopowstałej sieci kanalizacji – kontrakt 142/2022, wykonawca INSTALBRATEK S.C.:**
  - a) W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlano-montażowe. Zgodnie z zawartymi umowami na podłączenia, prace prowadzono w rej. ulic: Czereśniowa, Graniczna, K. Miarki, Leśna, Ogrodnicza, Świerkowa, Wojska Polskiego,
  - b) Zakończono okresową weryfikację rozliczenia finansowego robót przedłożonego przez Wykonawcę z zakończonej części robót podłączeniowych. Wartość zaakceptowanego rozliczenia wynosi 410 888,51 zł brutto.
  - c) Obecny stopień realizacji podłączeń prezentuje się następująco:
    - podpisane umowy z właścicielami nieruchomości: 541
    - wpłacone zaliczki: 538
    - wykonane podłącza: 537
    - liczba nieruchomości deklarujących własne podłączenia: 162, w tym:
      - podłączonych obecnie – 148
      - w trakcie uzgadniania warunków podłączenia – 14
  - d) uwzględniając:
    - obligatoryjny warunek wykonania wskaźnika min. 720 podłączonych nieruchomości - efekt realizacji projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”
    - wycofanie się poszczególnych nieruchomości, objętych umową zawartą z firma INSTALBRATEK S.C., na rzecz indywidualnego wykonania podłączenia bez ubiegania się o dotację do kosztów podłączenia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
    - listę rezerwową nieruchomości oczekujących i wykazujących gotowość podłączenia do sieci kanalizacji wybudowanej w ramach ww. projektu,



Gmina Chybie podjęła działania ukierunkowane na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniami dodatkowych nieruchomości. W tym celu opracowano mapy do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Z firmą INSTAL-BRATEK podpisano stosowny aneks na realizację robót dodatkowych obejmujących rozbudowę sieci kanalizacji wraz z podłączeniem 24 nowych (kolejnych) nieruchomości, w tym: 20 pompowni przydomowych i ponad 250 m.b. kanalizacji ciśnieniowej oraz 4 odcinków grawitacyjnych o długości blisko 120 m.b. Termin zakończenia realizacji przedmiotowych robót ustalono na 24 września 2024 r. Wartość robót dodatkowych wyniesie 643 tys. zł brutto.

## 2. Postęp finansowy:

### 1) projekt „Ochrona wód zbiornika....”:

- a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie zakończył weryfikację rozliczenia końcowego projektu na łączną kwotę 802 234,48 zł. Do przedłożonej przez gminę dokumentacji rozliczeniowej ww. Instytucja nie wniosła uwag, w następstwie czego, otrzymano dofinansowanie do powyższej kwoty wydatków w wysokości 681 899,16 zł. z czego 550 tys. zł gmina przeznaczyła na roboty dodatkowe w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji wraz z podłączeniem 24 nowych (kolejnych) nieruchomości.
- b) Projekt zakończony.

### 2) Budowa podłączeń:

- Do dnia przedmiotowej informacji, w związku z wdrażanym działaniem, poniesione wydatki ogółem wyniosły: 2 892 215,75 zł brutto. Wysokość środków finansowych rozliczanych w ramach dotacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 936 995,86 zł.

## 3. Działania pozostałe:

- a) kontynuowano proces granulacji osadu ściekowego, w myśl ostatnio wdrożonej modernizacji oczyszczalni ścieków oraz otrzymanego ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi certyfikatu dopuszczającego granulaty AGRO-CHYBIE do zastosowania w sektorze upraw rolnych, w tym upraw paszowych oraz na nieużytkach. Obecnie zgranulowano ponad 200 ton.
- b) W okresie sprawozdawczym kontynuowano czynności związane z wykupem odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w myśl Zarządzenia nr 144/WG/2023 Wójta Gminy Chybie z dnia 08/11/2023r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez uprawnione podmioty z własnych środków na terenie Gminy Chybie. Pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na kwotę 40 052,00 zł., natomiast w realizacji jest wniosek na kwotę 13 000,00 zł.
- c) Zainteresowanym mieszkańcom udzielano wsparcia doradczego w zakresie wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie kosztów budowy podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w projekcie „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko




**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



*Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie". Informacji udzielano osobiście, w biurze przy ul. Bielska 40, e-mail oraz telefonicznie.*

- d) Zainteresowanym osobom udzielano również informacji w zakresie zasad i możliwości odpłatnego przejmowania urządzeń kanalizacyjnych przez gminę.
- e) Mieszkańcom gminy udzielano także wsparcia doradczego w zakresie procedury i uzupełniania dokumentów do wydawania warunków technicznych oraz zawierania umów na odprowadzanie ścieków z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

  
**ZASTĘPCA WÓJTY GMINY**  
**Wojciech Sikora**

Opracował: Bożena Londzin  
Chybie, 09/08/2024 r.