



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



**Informacja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chybie –
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa podłączeń do nowopowstałej kanalizacji**

Chybie 15.10.2024 r.

RADA GMINY CHYBIE
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie
Wpłynęło dnia 15.10.2024 r.

Sprawozdanie za okres od 11 września – 15 października 2024 z realizacji poszczególnych działań:

- 1. Budowa podłączeń do nowopowstałej sieci kanalizacji** – kontrakt 142/2022, wykonawca INSTAL BRATEK S.C., wraz z aneksem nr 2 na realizację prac budowlano-montażowych obejmujących rozbudowę sieci kanalizacji wraz z podłączeniem 23 nowych (kolejnych) nieruchomości:
 - a) W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlano-montażowe. Zgodnie z zawartymi umowami na podłączenia, prace prowadzono w rej. ulic: Darwina, Dębowa, Orzeszkowa, Podleśna.
 - b) Obecny stopień realizacji podłączeń prezentuje się następująco:
 - podpisane umowy z właścicielami nieruchomości: 563
 - wpłacone zaliczki: 562
 - wykonane podłącza: 559
 - liczba nieruchomości deklarujących własne podłączenia: 162, w tym:
 - podłączonych obecnie – 156
 - w trakcie uzgadniania i realizacji podłączeń – 4

Planowany termin zakończenia przedmiotowych robót to 24 listopada 2024 r.

2. Postęp finansowy:

- a) Zakończono okresową weryfikację rozliczenia finansowego robót przedłożonego przez Wykonawcę z zakończonej części robót podłączeniowych. Wartość zaakceptowanego rozliczenia wynosi 217 752,37 zł brutto.
- b) Do dnia przedmiotowej informacji, w związku z wdrażanym działaniem, poniesione wydatki ogółem wyniosły: 3 520 856,63 zł brutto. Wysokość środków finansowych rozliczanych w ramach dotacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 1 135 772,24 zł.

3. Działania pozostałe:

- a) w związku z zakończonym procesem granulacji osadu ściekowego (ok. 300 ton), w ślad wdrożonej modernizacji oczyszczalni ścieków oraz otrzymanego ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi certyfikatu dopuszczającego stosowanie granulatu AGRO-CHYBIE w przyrodoznictwie, w okresie 23-25 września br, ww. granulatu został poddany kontroli Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach. Kontrola nie wniosła uwag odnośnie przedłożonej do wglądu dokumentacji, jak i sposobu przechowywania granulatu oraz została poinformowana o planowanym oddaniu granulatu do badań laboratoryjnych pod kątem spełnienia wymagań certyfikatu. Badania są niezbędne do rozpoczęcia procesu dystrybucji.
- b) W okresie sprawozdawczym zakończono czynności związane z wykupem w br. odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w myśl Zarządzenia nr 144/WG/2023 Wójta Gminy Chybie z dnia 08/11/2023r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń kanalizacyjnych



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



wybudowanych przez uprawnione podmioty z własnych środków na terenie Gminy Chybie.
Pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski na kwotę 53 052,00 zł.

c) Zainteresowanym osobom udzielano:

- informacji w zakresie zasad i możliwości odpłatnego przejmowania urządzeń kanalizacyjnych przez gminę,
- wsparcia doradczego w zakresie składania wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie kosztów budowy podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w projekcie „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”,
- wsparcia doradczego w zakresie procedury i uzupełniania dokumentów do wydawania warunków technicznych oraz zawierania umów na odprowadzanie ścieków z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

WÓJT GMINY
Janusz Zydek
Janusz Zydek

Opracował: Tomasz Świszcz

15. 10. 2024

Kierownik Referatu
Gospodarczego

Tomasz Świszcz
Tomasz Świszcz