



Informacja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chybie – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa podłączeń do nowopowstałej kanalizacji

Chybie 12.11.2024 r.

Sprawozdanie za okres od 16 października – 12 listopada 2024 z realizacji poszczególnych działań:

- 1. Budowa podłączeń do nowopowstałej sieci kanalizacji** – kontrakt 142/2022, wykonawca INSTAL BRATEK S.C., wraz z aneksem nr 2 na realizację prac budowlano-montażowych obejmujących rozbudowę sieci kanalizacji wraz z podłączeniem 23 nowych (kolejnych) nieruchomości:
 - a) W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlano-montażowe. Wykonawca jest w trakcie kompletowania dokumentacji powykonawczej. Odbiór końcowy robót planuj się na 27/11/2024 r.
 - b) Stopień z realizacji ww. robót prezentuje się następująco:
 - podpisane umowy z właścicielami nieruchomości: 563
 - wpłacone zaliczki: 563
 - wykonane podłącza: 563
 - liczba nieruchomości podłączona we własnym zakresie 160
 - liczba nieruchomości w trakcie podłączania we własnym zakresie: 2
 - liczba nieruchomości podłączona we własnym zakresie 160
 - c) liczba nowo wybudowanych nieruchomości podłączona we własnym zakresie (budynki poza projektem: 15 szt.)

- 2. Postęp finansowy:**
 - a) Rozpoczęto weryfikację rozliczenia finansowego robót przedłożonego przez Wykonawcę z zakończonej części robót budowlanych na kwotę 603 930,00 zł brutto.
 - b) Do dnia przedmiotowej informacji, w związku z wdrażanym działaniem, poniesione wydatki ogółem wyniosły: 3 520 856,63 zł brutto. Wysokość środków finansowych rozliczanych w ramach dotacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 1 135 772,24 zł.

- 3. Działania pozostałe:**
 - a) Celem wprowadzenia do dystrybucji środka z granulacji osadu ściekowego (ok. 300 ton), w ślad wdrożonej modernizacji oczyszczalni ścieków oraz otrzymanego ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi certyfikatu dopuszczającego stosowanie



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



granulatu AGRO-CHYBIE w przyrodnictwie, rozpoczęto procedurę badań granulatu pod kątem spełnienia wymagań ww. certyfikatu

b) Zainteresowanym osobom udzielano:

- Informacji w zakresie zasad i możliwości odpłatnego przejmowania urządzeń kanalizacyjnych przez gminę,
- wsparcia doradczego w zakresie składania wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie kosztów budowy podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w projekcie „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”,
- wsparcia doradczego w zakresie procedury i uzupełniania dokumentów do wydawania warunków technicznych oraz zawierania umów na odprowadzanie ścieków z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

WOJT GMINY
Janusz Zydek
Janusz Zydek

Opracował: Tomasz Świszcz
Chybie, 12/11/2024 r.