



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



RADA GMINY CHYBIE
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Wzbytno dnia 11.02.2025,

**Informacja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chybie –
Nowa sieć kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków oraz
budowa podłączeń do nowopowstałej kanalizacji**

Chybie 11.02.2025 r.

Projekt nr POIŚ.02.03.00-00-0256/16-05 „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, dofinansowany dotacją z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Budowa podłączeń do nowopowstałej kanalizacji dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Sprawozdanie podsumowujące z realizacji ww. zadań:

I. Projekt POIŚ:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej etap II zad.4 i etap III:

- a) Łącznie w ramach przedmiotowej inwestycji wykonano:
- ponad 48 200 m.b. nowej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: 23 000 m.b. sieci grawitacyjnej oraz 25 200 m.b. kanalizacji tłocznej/ciśnieniowej,
 - posadowiono 17 szt. przepompowni sieciowych,
 - zamontowano 229 szt. pompowni przydomowych,
 - zakupiono 5 szt. agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania pompowni sieciowych i przydomowych.
 - odbudowano ponad 73 000 m² nawierzchni (bitumiczne 51 500 m², tłuczniowe 21 000 m²)
- b) Wartość robót budowlanych wyniosła ponad 50,5 mln zł

2. Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków:

Inwestycja, obejmowała doposażenie gminnej oczyszczalni w urządzenia i sieci technologiczne umożliwiające zagospodarowanie całego osadu wytworzonego na terenie oczyszczalni, jako granulatu możliwego do wykorzystywania przyrodniczego, np. do polepszania właściwości ziem ornych.

- a) Łącznie w ramach przedmiotowej inwestycji wykonano:
- nową pompownię ścieków I stopnia,
 - sitopiaskownik wraz z budynkiem technicznym
 - nowej prasy odwadniania osadu
 - urządzenia do granulacji osadu za pomocą wapna palonego
 - wiaty magazynowej do przechowywania granulowanych osadów
 - instalacji kontrolno – pomiarowej procesu oczyszczania ścieków i granulacji
- b) Wartość robót nieznacznie przekroczyła 7 mln zł



- c) w ślad wdrożonej modernizacji oczyszczalni ścieków gmina Chybie otrzymała ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi certyfikat dopuszczający stosowanie granulatu AGRO-CHYBIE w przyrodnictwie.

3. Montaż instalacji fotowoltaicznej na gminnej oczyszczalni ścieków

W ramach projektu wykonano nowoczesną instalację fotowoltaiczną na budynku socjalnym Oczyszczalni Ścieków o rocznej produkcji energii do 20 900 kWh. Instalacja jest wykorzystywana do potrzeb własnych oczyszczalni, w tym do prowadzonych procesów technologicznych. Wartość zrealizowanego zadania to 180 tys. zł.

4. Zadanie 4 - Zakup specjalistycznego pojazdu typu WUKO

W ramach projektu zakupiono za blisko 1,2 mln zł nowoczesny pojazd specjalistyczny, który wspomaga właściwe utrzymanie oraz konserwację istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Chybie. Pojazd stanowi niezbędny element właściwej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej, w tym szybkiego i skutecznego usuwania ewentualnych zatorów i niedrożności.

W ramach realizacji projektu nr POIŚ.02.03.00-00-0256/16-05 „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” osiągnięto wszystkie wymagalne wskaźniki, których zatwierdzenie bez uwag ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gmina Chybie otrzymała pismem z dnia 10/01/2025 r.

II. Budowa podłączeń do nowopowstałej sieci kanalizacji

Kontrakt 142/2022, wykonawca INSTAL BRATEK S.C., wraz z aneksem nr 2 na realizację prac budowlano-montażowych obejmujących rozbudowę sieci kanalizacji wraz z podłączeniem 23 nowych (kolejnych) nieruchomości:

1. Łączna liczba podłączonych nieruchomości do nowej sieci kanalizacji wyniosła **758 szt.**, (wymagalny wskaźnik projektu 720 szt.), w tym:
 - a) wykonane podłączenia w ramach kontraktu 142/2022: 563
 - b) liczba nieruchomości podłączona we własnym zakresie: 195
2. Wartość robót kontraktowych wyniosła ponad 3,91 mln zł
3. Wysokość środków finansowych rozliczanych w ramach dotacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekroczyła 1 mln zł

III. Działania pozostałe:

1. Celem wprowadzenia do dystrybucji środka z granulacji osadu ściekowego (ok. 300 ton), w ślad wdrożonej modernizacji oczyszczalni ścieków oraz otrzymanego ze strony



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi certyfikatu dopuszczającego stosowanie granulatu AGRO-CHYBIE w przyrodoictwie, przeprowadzono procedurę badań granulatu pod kątem spełnienia wymagań ww. certyfikatu. Wyniki z badań przekazano do WZC celem konsultacji.

2. Zainteresowanym osobom udzielano:

- a) Informacji w zakresie zasad i możliwości odpłatnego przejmowania urządzeń kanalizacyjnych przez gminę,
- b) wsparcia doradczego w zakresie składania wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie kosztów budowy podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w projekcie „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”,
- c) wsparcia doradczego w zakresie procedury i uzupełniania dokumentów do wydawania warunków technicznych oraz zawierania umów na odprowadzanie ścieków z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

WOJTY GMINY
Jankisz Zydek
Jankisz Zydek